



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTA



*"Provincia más Antigua del Perú, Cuna de la Revolución Latino Americana"*

## **RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 048-2023-GM-MDT/C.**

Tinta, 20 de julio del 2023.

**LA GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTA, PROVINCIAL DE CANCHIS, REGION CUSCO.**

### **VISTO:**

El Informe N° 16-2023-MDT/SGIO/YROV, de fecha 30 de junio; Informe N° 039-2023-MDT/GM-USELPI/GCV, de fecha 07 de julio del 2023; Informe N° 161-2023-MDT/SGIO/FSMA, de fecha 17 de julio de 2023; Opinión Legal N°057-2023-OAJ-MDT de fecha 19 de julio del 2023, y;

### **CONSIDERANDO:**

Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú y el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades-Ley N°27972, prevé que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú, establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, conforme a lo establecido en el artículo 20° de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece: "son atribuciones del alcalde, delegar sus atribuciones políticas en un Regidor hábil y las administrativas en el Gerente Municipal, (...)";

Que, La Resolución de Contraloría N° 072-98-CG; normas que regulan la Ejecución de Control Interno para el Sector Público; concordante con la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG; Normas que regulan la Ejecución de Obras por Administración Directa de las Entidades Públicas del Estado;

Que, El D.L. N° 1252 "DECRETO LEGISLATIVO QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES"; El Decreto Supremo 242-2018-EF; que aprueba el T.U.O. del Decreto Legislativo N° 1252; El Decreto Supremo N° 284-2018-EF "APRUEBAN EL REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1252, modificado por los Decretos Supremos N° 179-2020-EF1 y N° 231-2022-EF; crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones como Sistema Administrativo del Estado, con la finalidad de orientar el uso de los Recursos Públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país.

Que, mediante Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, ejecución de las obras públicas por administración directa, donde indica expresamente lo siguiente: Las entidades que programen la ejecución de obras bajo esta modalidad deben contar con la asignación presupuestal correspondiente, el personal técnico – administrativo y los equipos necesarios. En la etapa de construcción la entidad dispondrá de un "cuaderno de obra" debidamente foliado y legalizado, en el que se anotara la fecha de inicio y término de los trabajos, las modificaciones autorizadas, los avances mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, así como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervisión de la obra.

Que, mediante Directiva N° 004-2022-MOT/C, Normas para la ejecución de proyectos de inversión pública modalidad de administración directa en la municipalidad Distrital de Tinta-Canchis-Cusco, aprobado por resolución de Gerencia N° 045-2022-GM-MDT, de fecha 28 de junio de 2022, indica lo siguiente: 86.2 DE LAS MODIFICACIONES DE PLAZO AL EXPEDIENTE TECNICO, las modificaciones deben estar enmarcadas de acuerdo a la establecido en la presente directiva; a. Ampliación de Plazo.- Las ampliaciones de plazo se otorgaran por causales justificadas que hayan alterado la duración de las actividades que gobiernan la ejecución del proyecta. Solo será procedente otorgar ampliaciones de plaza, cuando la causal afecte la ruta crítica del cronograma de ejecución del proyecto de manera que represente demora en la culminación del proyecto. Se reconocerá la prórroga necesaria obtenida a partir de la nueva ruta crítica. Son causales de ampliación de plaza, las siguientes: a) Demoras en el abastecimiento de materiales y/o



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTA



*"Provincia más Antigua del Perú, Cuna de la Revolución Latino Americana"*

insumos, demostrados por el residente del proyecto. B) Demoras en la absolución de consultas a en la aprobación de adicionales por mayores metrados a partidas nuevas, que afecten el cronograma de ejecución o avance de proyecto (ruta crítica). C) Ejecución de obras y/o actividades complementarias y/o modificaciones al expediente técnico o estudio definitiva aprobado mediante resolución emitida por el titular de la entidad o quien delegue. D) Paralizaciones temporales de acuerdo al numeral 8.5.5 de la presente directiva. E) Por acumulación excesiva de días no laborados según calendario (feriados otorgados por ley). E) Situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, se debe documentar con fotografías, pruebas de campo, etc. F) Por motivos de bajos rendimientos, de acuerdo al literal e), numeral 8.6.1 de la presente directiva.

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 152-2022-MDT/C, de fecha 29 de setiembre del 2022, resuelve en su Artículo Primero.- Aprobar EL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS DEL CEMENTERIO CENTRAL DE LA LOCALIDAD DE TINTA DEL DISTRITO DE TINTA-PROVINCIA DE CANCHIS- DEPARTAMENTO DEL CUSCO" con un presupuesto que asciende a la suma de S/ 958,374.67 (Novecientos cincuenta y ocho Mil Trescientos setenta y cuatro con 67/100 soles) con plazo de ejecución de 90 días calendario, para ser ejecutado bajo la modalidad de Administración directa.



Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 082-2023-A-MDT, de fecha 17 de marzo del 2023, resuelve en su Artículo Primero. - Aprobar el informe de corte del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS DEL CEMENTERIO CENTRAL DE LA LOCALIDAD DE TINTA DEL DISTRITO DE TINTA-PROVINCIA DE CANCHIS- DEPARTAMENTO DEL CUSCO" con CUI N° 2560345, con un presupuesto que asciende a la suma de S/ 958,374.67 (Novecientos cincuenta y ocho Mil Trescientos setenta y cuatro con 67/100 soles) con plazo de ejecución de 90 días calendario.

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 129-2023-A-MDT, de fecha 27 de abril del 2023, resuelve en su Artículo Primero. - Aprobar LA AMPLIACION DE PLAZO N°01, sin ampliación presupuestal, del proyecto denominado: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS DEL CEMENTERIO CENTRAL DE LA LOCALIDAD DE TINTA DEL DISTRITO DE TINTA-PROVINCIA DE CANCHIS- DEPARTAMENTO DEL CUSCO" con CUI N° 2560345, con eficacia anticipada al 07 de abril del 2023 y fecha de culminación programada al 11 de mayo del 2023.

Que, mediante Informe N° 16-2023-MDT/SGIO/YROV, de fecha 30 de junio del 2023 emitido por el Ing. Hernán Larota Calloquispe, residente de obra denominado "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS DEL CEMENTERIO CENTRAL DE LA LOCALIDAD DE TINTA DEL DISTRITO DE TINTA-PROVINCIA DE CANCHIS- DEPARTAMENTO DEL CUSCO", remite expediente técnico de Adicional N° 01 con modificación presupuestal del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS DEL CEMENTERIO CENTRAL DE LA LOCALIDAD DE TINTA DEL DISTRITO DE TINTA-PROVINCIA DE CANCHIS- DEPARTAMENTO DEL CUSCO".

Que, mediante Informe N°039-2023-MDT-GM-USELPI/GCV de fecha 07 de julio del 2023, emitido por el Ing. Giraldo Carrasco Villafuerte, jefe de la Unidad de Supervisión, Evaluación y Liquidación del proyecto de Inversión, eleva opinión técnica en relación a la modificación de expediente N°01, por mayores metrados, partidas nuevas y deductivos del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS DEL CEMENTERIO CENTRAL DE LA LOCALIDAD DE TINTA DEL DISTRITO DE TINTA-PROVINCIA DE CANCHIS- DEPARTAMENTO DEL CUSCO"; El expediente técnico ha sufrido variaciones en orden técnico como es la ejecución de partidas nuevas para cumplir con los objetivos y fines de obra, así como mayores metrados de algunas partidas importantes, también existe deductivos de partidas que no se ejecutaran. Por tanto, para el informe final de obra el Residente de Obra solicita MODIFICACION DE EXPEDIENTE TECNICO NRO. 01 para ello presenta los cuadros de presupuestos que exige la normativa de ejecución de obras por administración directa.

## MAYORES METRADOS:

METRADO SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO					MAYOR METRADO						
ITEM	DESCRIPCION	UND	MET.	P.U.	PRES.	ITEM	DESCRIPCION	UND	MET.	P.U.	PRES.
	PARTIDA DE MAYORES METRADOS						PARTIDA DE MAYORES METRADOS				
01	COMPONENTE 01: CONSTRUCCION DE PABELLON					01	COMPONENTE 01: CONSTRUCCION DE PABELLON				
01.05	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE					01.05	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTA



"Provincia más Antigua del Perú, Cuna de la Revolución Latino Americana"

01.05.03	SOBRECIMIENTO, CONCRETO F'C=175 KG/CM2+25%P.M MAX 4"	m3	2.88	306.80	883.58	01.05.03	SOBRECIMIENTO, CONCRETO F'C=175 KG/CM2+25%P.M MAX 4"	m3	3.50	306.80	1,073.80
01.06	OBRAS DE CONCRETO ARMADO					01.06	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				
01.06.02	COLUMNAS					01.06.02	COLUMNAS				
01.06.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUM	m2	130.65	72.54	9,477.35	01.06.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS	m2	46.90	72.54	3,402.13
01.06.02.03	CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN COLUM	m3	7.21	470.81	3,394.54	01.06.02.03	CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN COLUMNAS	m3	1.20	470.81	564.97
01.06.04	LOSA MACIZA					01.06.04	LOSA MACIZA				
01.06.04.03	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 EN LOSA MACIZA	m3	40.16	486.81	19,550.29	01.06.04.03	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 EN LOSA MACIZA	m3	12.60	486.81	6,133.81
01.07	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA					01.07	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA				
01.07.01	MURO DE LADRILLO KK DE SOGA 09X13X24CM/1.5X1.5CM	m2	292.84	117.45	34,394.06	01.07.01	MURO DE LADRILLO KK DE SOGA 09X13X24CM/1.5X1.5CM	m2	37.12	117.45	4,359.74
	COMPONENTE 02: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO						COMPONENTE 02: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO				
02	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO					02	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO				
02.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE					02.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				
02.03.03	SOBRECIMIENTO, CONCRETO F'C=175 KG/CM2+25%P.M MAX 4"	m3	16.60	306.80	5,092.88	02.03.03	SOBRECIMIENTO, CONCRETO F'C=175 KG/CM2+25%P.M MAX 4"	m3	0.41	306.80	125.79
02.03.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - SOBRECIM	m2	221.39	41.34	9,152.26	02.03.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - SOBRECIMIENTO	m2	5.40	41.34	223.24
02.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO					02.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				
02.04.02	COLUMNAS					02.04.02	COLUMNAS				
02.04.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUM	m2	239.76	72.54	17,392.19	02.04.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS	m2	135.00	72.54	9,792.90
02.04.02.03	CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN COLUMNA	m3	13.32	470.81	6,271.19	02.04.02.03	CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN COLUMNAS	m3	7.50	470.81	3,531.08
02.04.03	VIGAS					02.04.03	VIGAS				
02.04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGA	m2	69.80	81.57	5,693.59	02.04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS	m2	34.80	81.57	2,838.64
02.05	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA					02.05	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA				
02.05.01	MURO DE LADRILLO KK DE SOGA 09X13X24CM/1.5X1.5CM	m2	578.65	117.45	67,962.44	02.05.01	MURO DE LADRILLO KK DE SOGA 09X13X24CM/1.5X1.5CM	m2	51.00	117.45	5,989.95
02.06	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS					02.06	REBOQUES Y REVESTIMIENTOS				
02.06.01	TARRAJEO EN EXTERIORES	m2	932.85	37.62	35,083.82	02.06.01	TARRAJEO EN EXTERIORES	m2	661.20	37.62	24,874.34
	COMPONENTE 04: CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS						COMPONENTE 04: CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS				
04	CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS					04	CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS				
04.09	CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA					04.09	CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA				
04.09.01	PUERTA METALICA	und	1.00	850.00	850.00	04.09.01	PUERTA METALICA	und	1.00	850.00	850.00
PRESUPUESTO SEGUN EXPEDIENTE TECNICO (s/)					215,208.19	PRESUPUESTO SEGUN MAYOR METRADO (s/)					63,760.39



PARTIDAS NUEVAS						
ITEM	DESCRIPCION	UND	MET.	P.U.	PRESP.	
01	CONSTRUCCION DE PABELLON					
01.05	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE					
01.05.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - SOBRECIMIENTO	m2	155.40	41.34	6424.236	
02	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO					
02.06	REBOQUES Y REVESTIMIENTOS					
02.06.06	LIJADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	m2	1,983.60	3.81	7557.516	
02.06.07	CURADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	m2	1,983.60	1.11	2201.796	
03	ACONDICIONAMIENTO DE CAPILLA					
03.12	VARIOS					
03.12.03	ESCULTURA DE UN ANGEL	und	1.00	11,000.00	11000	
03.12.04	TALLADO DE UNA CRUZ EN PIEDRA	und	1.00	3,000.00	3000	
03.14	RAMPA DE CONCRETO					
03.14.01	EMPEDRADO CON PIEDRA MEDIANA DE 4"	m3	2.40	200.69	481.656	
03.14.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE RAMPA DE CONCRETO F'C=210 kg/cm2	m2	3.20	35.50	113.6	
03.14.03	RAMPA DE CONCRETO F'C=210 kg/cm3	m3	4.80	840.78	4035.744	
04	CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS					
04.10	PISOS Y PAVIMENTOS					
04.10.05	PISO DE MAYOLICA ANTIDEZLISANTE DE ALTO TRANSITO 30X30CM	m2	17.86	69.81	1246.8066	
04.18	COBERTURA EN SSHH					

# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTA

"Provincia más Antigua del Perú, Cuna de la Revolución Latino Americana"



04.18.01	CUMBRERA CON TEJA ANDINA SUPERIOR	m	11.50	39.54	454.71
04.18.02	CUMBRERA CON TEJA ANDINA INFERIOR	m	11.50	39.54	454.71
04.18.03	COBERTURA CON TEJA ANDINA	m2	34.50	56.42	1946.49
PRESUPUESTO SEGÚN PARTIDAS NUEVAS (s/.)					38,917.28

DEDUCTIVOS					
ITEM	DESCRIPCION	UND	MET.	P.U.	PRESP.
<b>COMPONENTE 01: CONSTRUCCION DE PABELLON</b>					
<b>01</b>	<b>CONSTRUCCION DE PABELLON</b>				
<b>01.01</b>	<b>OBRAS PROVISIONALES</b>				
01.01.03	ENERGIA PARA LA CONSTRUCCION	glb	1.00	900.00	900.00
01.01.04	SERVICIOS HIGIENICOS EN OBRA	mes	1.00	750.00	750.00
<b>01.03</b>	<b>SEGURIDAD Y SALUD</b>				
01.03.03	CERCO PROVISIONAL ARPLERA	glb	1.00	6,840.70	6,840.70
01.03.04	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	mes	3.00	1,700.00	5,100.00
01.03.05	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	glb	1.00	7,027.00	7,027.00
01.03.06	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD SALUD DURANTE EL TRABAJO	glb	1.00	794.11	794.11
<b>COMPONENTE 02: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO.</b>					
<b>02</b>	<b>CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO</b>				
<b>02.06</b>	<b>REVOQUES Y REVESTIMIENTO</b>				
02.06.03	TARRAJEO DE PLACAS DE CONCRETO	m2	127.80	30.34	3,877.45
02.06.04	TARRAJEO DE VIGAS	m2	139.20	36.99	5,149.01
<b>02.07</b>	<b>CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA</b>				
02.07.03	CERRADURA TRES GOLPES	und	3.00	104.16	312.48
<b>02.12</b>	<b>INSTALACION DE ILUMINACION EXTERIOR</b>				
02.12.01	POSTE DE F°G° CON BASE Y SOPORTE PARA LUMINARIA TIPO FAROL	und	2.00	530.30	1,060.60
02.12.02	EXCAVACION MANUAL PARA BUZON DE INSPECCION Y SOPORTE PARA POSTE	m3	2.25	25.19	56.68
02.12.03	ESTRUCTURA DE SOPORTE ARMADO PARA POSTE DE LUMINARIA	und	2.00	250.00	500.00
02.12.04	DOWN LIGH CIRCULAR 1X36W C/PANTALLA DE CRISTAL P/ADOSAR	und	2.00	159.89	319.78
<b>COMPONENTE 03: ACONDICIONAMIENTO DE CAPILLA</b>					
<b>03</b>	<b>ACONDICIONAMIENTO DE CAPILLA</b>				
<b>03.03</b>	<b>OBRAS DE CONCRETO SIMPLE</b>				
03.03.02	SOLADO PA/ZAPATA E=4", 1:2 CEM/HORM	m2	106.10	31.51	3,343.21
<b>03.04</b>	<b>COLUMNA METALICAS</b>				
<b>03.04.01</b>	<b>ZAPATAS</b>				
03.04.01.01	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 EN ZAPATA	kg	69.44	6.77	470.11
03.04.01.02	CONCRETO fc=210 kg/cm2 EN ZAPATA	m3	2.74	446.04	1,222.15
<b>03.04.02</b>	<b>COLUMNAS</b>				
03.04.02.01	PERFIL DE ACERO LAC 50mmx150 mm	m	9.00	255.17	2,296.53
<b>03.05</b>	<b>MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA</b>				
03.05.01	MURO DE LADRILLO KK DE SOGA 09X13X24CM/1:5X1.5CM	m2	52.30	117.45	6,142.64
03.05.02	Tabique Drywall e=11 cm Superboard ext 12 mm/ int.8mm	m2	149.86	185.22	27,757.07
<b>03.06</b>	<b>REVOQUES Y REVESTIMIENTO</b>				
03.06.01	TARRAJEO EN INTERIORES	m2	52.18	23.02	1,201.18
03.06.02	TARRAJEO EN EXTERIORES	m2	52.18	37.62	1,963.01
<b>03.07</b>	<b>CIELO RASOS</b>				
03.07.01	CIELO RASO CON SIST. BALDOSA ACUSTICA	m2	120.30	96.44	11,601.73
<b>03.09</b>	<b>VEREDAS</b>				
03.09.01	VEREDA DE 4" Fc=140kg/cm2, acabado con 1.5 cm	m2	35.56	93.14	3,312.06
03.09.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDA	m2	6.04	38.81	234.41
<b>03.10</b>	<b>PINTURA DE CIELO RASOS, VIGAS, COLUMNA Y PAREDES</b>				
03.10.01	PINTURA LATEX EN MUROS Y COLUMNAS INTERIORES INCL DERRAMES	m2	166.94	15.04	2,510.78
03.10.02	PINTURA LATEX EN MUROS Y COLUMNAS EXTERIORES	m2	166.94	15.93	2,659.35
<b>03.12</b>	<b>VARIOS</b>				
03.12.01	BANCO DE CONCRETO PREFABRICADO	und	5.00	799.19	3,995.95
03.12.02	VENTANA DE ALUMINIOCON VIDRIO SEGUN DISEÑO	m2	24.37	153.47	3,740.06
<b>COMPONENTE 04: CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS</b>					
<b>04</b>	<b>CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS</b>				
<b>04.04</b>	<b>OBRAS DE CONCRETO ARMADO</b>				





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTA



"Provincia más Antigua del Perú, Cuna de la Revolución Latino Americana"

04.04.04 LOSAS ALIGERADAS					
04.04.04.01	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 EN LOSA ALIG	kg	53.46	7.28	389.19
04.04.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA ALIG	m2	4.61	49.42	227.83
04.04.04.03	CONCRETO fc=210 kg/cm2 EN LOSA ALIG	m3	0.37	539.49	199.61
04.04.04.04	LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM EN LOSA ALIG	und	190.02	4.30	817.09
04.07 CIELO RASOS					
04.07.01	CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA	m2	16.09	32.75	526.95
04.08 CARPINTERIA DE MADERA					
04.08.01	PUERTA MADERA TABLERO REBAJADO	m2	8.80	456.48	4,017.02
04.10 PISOS Y PAVIMENTOS					
04.10.02	PISO PORCELANATO ANTIDEZLISANTE DE ALTO TRANSITO 60X60CM	m2	14.96	139.69	2,089.76
04.10.03	ZOCALO DE CERAMICO 30 x 30cm	m2	15.62	78.45	1,225.39
04.11 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES					
04.11.01	VIDRIO SISTEMA MODUGLASS 6MM	m2	16.89	162.16	2,738.88
04.14 INSTALACIONES SANITARIAS					
04.14.03	URINARIO DE CERAMICA O LOSA VITRIFICADA BLANCA, DE PARED, CON GRIFERIA CON VALVULA FLUXOMETRICA	und	5.00	1,053.67	5,268.35
04.16 SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION					
04.16.06 ADIMENTOS VARIOS					
04.16.06.01	SOMBRERO PARA VENTILACION DE PVC DE 2"	und	4.00	13.85	55.40
<b>PRESUPUESTO DEL DEDUCTIVO DEL EXPEDIENTE TECNICO (S/.)</b>				<b>122,693.52</b>	



## CUADRO RESUMEN DE MODIFICACION DE EXPEDIENTE TECNICO 01

ITEM	DESCRIPCION	EXPEDIENTE TECNICO (D)	MAYORES METRADOS (a)	PARTIDAS NUEVAS (b)	DEDUCTIVO (C)	PRESUPUESTO MODIFICADO (a+b-c)= F	DIFERENCIA D-F	% DE INCIDENCIA
1	COSTO DIRECTO	826,523.01	63,760.39	38,917.28	122,693.52	806,507.16	20,015.85	97.58%
2	GASTOS GENERALES (9.04%)	74,688.07	5,761.66	3,516.73	11,087.10	72,879.35		97.58%
3	SUPERVISIÓN (2.74%)	22,608.18	1,744.06	1,064.52	3,356.08	22,060.68		97.58%
4	EXPEDIENTE TECNICO (2.90%)	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00		100.00%
5	GASTO DE LIQUIDACION (1.28%)	10,555.41	0.00	0.00	0.00	10,555.41		100.00%
<b>TOTAL PRESUPUESTO MODIFICADO</b>		<b>958,374.67</b>	<b>71,266.11</b>	<b>43,498.53</b>	<b>137,136.70</b>	<b>936,002.60</b>	<b>22,372.07</b>	<b>97.67%</b>



## CUADRO DETALLADO, PERSONAL, BIENES, SERVICIOS:

ITEM	DESCRIPCION	EXPEDIENTE TECNICO (D)	MAYORES METRADOS (a)	PARTIDAS NUEVAS Nº 1 (b)	DEDUCTIVO (C)	PRESUPUESTO MODIFICADO (a+b-c)= F
A	COSTO DIRECTO	826,523.01	63,760.39	38,917.28	122,693.52	806,507.16
1	PERSONAL	205,784.36	22,664.88	10,492.87	21,566.22	217,375.89
2	BIENES	514,450.94	30,464.32	26,844.12	91,408.56	480,350.82
3	SERVICIOS	106,287.71	10,631.19	1,580.29	8,103.23	110,395.96
4	OTROS	0.00	0.00	0.00	1,615.51	-1,615.51
B	COSTO INDIRECTO					
1	GASTOS GENERALES	74,688.07	5,761.66	3,516.73	11,087.10	72,879.35
	PERSONAL	63,595.28	0	0		63,595.28
	BIENES	11,092.79	0	0	0	11,092.79
	SERVICIOS	0.00	0	0	0	0.00
2	SUPERVISIÓN	22,608.18	1,744.06	1,064.52	3,356.08	22,060.68
	PERSONAL	16,851.00	0	0		16,851.00
	BIENES	5,757.18	0	0	0	5,757.18
	SERVICIOS	0.00	0	0	0	0.00

# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTA



"Provincia más Antigua del Perú, Cuna de la Revolución Latino Americana"

3	EXPEDIENTE TECNICO	24,000.00	0	0	0.00	24,000.00
4	GASTO DE LIQUIDACION	10,555.41	0.00	0.00	0.00	10,555.41
PRESUPUESTO MODIFICADO		958,374.67	71,266.11	43,498.53	137,136.70	936,002.60

**RESUMEN DE MODIFICACION DEL EXPEDIENTE TECNICO N° 01 POR MAYORES METRADOS, PARTIDAS NUEVAS Y DEDUCTIVOS CON RESPECTO AL PRESUPUESTO APROBADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO:**

ITEM	DESCRIPCION	EXPEDIENTE TECNICO (D)	MAYORES METRADOS (a)	PARTIDAS NUEVAS (b)	DEDUCTIVO (C)	PRESUPUESTO MODIFICADO (a+b-c)= F	% DE INCIDENCIA
<b>A</b>	<b>COSTO DIRECTO</b>	826,523.01	63,760.39	38,917.28	122,693.52	806,507.16	97.58%
1	PERSONAL	205,784.36	22,664.88	10,492.87	21,566.22	217,375.89	
2	BIENES	514,450.94	30,464.32	26,844.12	91,408.56	480,350.82	
3	SERVICIOS	106,287.71	10,631.19	1,580.29	8,103.23	110,395.96	
4	OTROS	0.00	0.00	0.00	1,615.51	-1,615.51	
<b>B</b>	<b>COSTO INDIRECTO</b>						
1	GASTOS GENERALES	74,688.07	5,761.66	3,516.73	11,087.10	72,879.35	97.58%
	PERSONAL	63,595.28	0	0	0	63,595.28	
	BIENES	11,092.79	0	0	0	11,092.79	
	SERVICIOS	0.00	0	0	0	0.00	
2	SUPERVISIÓN	22,608.18	1,744.06	1,064.52	3,356.08	22,060.68	97.58%
	PERSONAL	16,851.00	0	0	0	16,851.00	
	BIENES	5,757.18	0	0	0	5,757.18	
	SERVICIOS	0.00	0	0	0	0.00	
3	EXPEDIENTE TECNICO	24,000.00	0	0	0.00	24,000.00	100.00%
4	GASTO DE LIQUIDACION	10,555.41	0.00	0.00	0.00	10,555.41	100.00%
PRESUPUESTO		958,374.67	71,266.11	43,498.53	137,136.70	936,002.60	97.67%

En Conclusión, el presupuesto Inicial aprobado es de S/. 958,374.67, soles y el presupuesto que se solicita la aprobación es de S/ 936,002.60 (NOVECIENTOS TREINTISEIS MIL DOS CON 60/100 SOLES) esta variación ha sufrido principalmente por los deductivos que son más que partidas nuevas y mayores metrados. Por lo que solicito la APROBACION de la Modificación de expediente técnico con el monto indicado.

Que, mediante Informe N° 161-2023-MDT/SGIO/FSMA de fecha 17 de julio de 2023, emitido por el Ing. Fausto Steve Moran Apaza, Sub Gerente de Infraestructura y Obras de la Municipalidad Distrital de Tinta, solicita : **MODIFICACION DEL EXPEDIENTE N° 01 POR MAYORES METRADOS N° 01, PARTIDAS NUEVAS N° 01 Y DEDUCTIVO N° 01** del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS DEL CEMENTERIO CENTRAL DE LA LOCALIDAD DE TINTA DEL DISTRITO DE TINTA - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO" CUI 2560345, META 044-2023, presentado por el residente de obra Ing. Hernán Larota Ccalloquispe con CIP N° 186455, de acuerdo a siguiente detalle, JUSTIFICACIÓN: Según directiva N° 004-2022-MDT/C, "NORMAS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTA", vigente a partir del 28/06/22, en el titulo VIII en el acápite N° 8.6.1, de las Modificaciones Presupuestales al Expediente Técnico señala que las Ampliaciones de presupuesto se otorgaran por causales justificadas.  
Primera causal: a) por partidas nuevas y/u obras complementarias no consideradas en el expediente técnico, como se detalla:

- Partidas nuevas N° 01 solicitadas: las partidas nuevas son necesarias para el alcance pleno de las metas propuestas en el expediente técnico e inciden directamente en la ruta crítica del proyecto.



# MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE TINTA



"Provincia más Antigua del Perú, Cuna de la Revolución Latino Americana"

PARTIDAS NUEVAS					
ITEM	DESCRIPCION	UND	MET.	P.U.	PRESP.
01	<b>CONSTRUCCION DE PA BELLON</b>				
01.05	<b>OBRAS DE CONCRETO SIMPLE</b>				
01.05.06	ENCOFRADO Y DEENCOFRADO NORMAL - SOBRECIMIENTO	m2	155.40	41.34	6,424.24
02	<b>CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO</b>				
02.06	<b>REBOQUES Y REVESTIMIENTOS</b>				
02.06.06	LIJADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	m2	1,983.60	3.81	7,557.52
02.06.07	CURADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	m2	1,983.60	1.11	2,201.80
03	<b>ACONDICIONAMIENTO DE CAPILLA</b>				
03.12	<b>VARIOS</b>				
03.12.03	ESCUPTURA DE UN ANGEL	und	1.00	11,000.00	11,000.00
03.12.04	TALLADO DE UNA CRUZ EN PIEDRA	und	1.00	3,000.00	3,000.00
03.14	<b>RAMPA DE CONCRETO</b>				
03.14.01	EMPEDRADO CON PIEDRA MEDIANA DE 4"	m3	2.40	200.69	481.66
03.14.02	ENCOFRADO Y DEENCOFRADO DE RAMPA DE CONCRETO F'C=210 kg/cm2	m2	3.20	35.50	113.60
03.14.03	RAMPA DE CONCRETO F'C=210 kg/cm3	m3	4.80	840.78	4,035.74
04	<b>CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGENICOS</b>				
04.10	<b>PISOS Y PAVIMENTOS</b>				
04.10.05	PISO DE MAYOLICA ANTIDEZLISANTE DE ALTO TRANSITO 30X30CM	m2	17.86	69.81	1,246.81
04.18	<b>COBERTURA EN SSHH</b>				
04.18.01	CUMBRERA CON TEJA ANDINA SUPERIOR	m	11.50	39.54	454.71
04.18.02	CUMBRERA CON TEJA ANDINA INFERIOR	m	11.50	39.54	454.71
04.18.03	COBERTURA CON TEJA ANDINA	m2	34.50	56.42	1,946.49
<b>PRESUPUESTO SEGÚN PARTIDAS NUEVAS (s/.)</b>					<b>38,917.28</b>



Segunda causal: b) por mayores metrados, como se detalla:

- Partidas por mayores metrados N° 01 solicitadas: las partidas por mayores metrados son necesarias para el alcance pleno de las metas propuestas en el expediente técnico e inciden directamente en la ruta crítica.

# MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE TINTA



"Provincia más Antigua del Perú, Cuna de la Revolución Latino Americana"

MAYOR METRADO					
ITEM	DESCRIPCION	UND	MET.	P.U.	PRES.
	<b>PARTIDA DE MAYORES METRADOS</b>				
01	<b>COMPONENTE 01: CONSTRUCCION DE PABELLON</b>				
01.05	<b>OBRAS DE CONCRETO SIMPLE</b>				
01.05.03	SOBRECIMIENTO, CONCRETO F'C=175 KG/CM2+25%P.M MAX 4"	m3	3.50	306.80	1,073.80
01.06	<b>OBRAS DE CONCRETO ARMADO</b>				
01.06.02	<b>COLUMNAS</b>				
01.06.02.02	ENCOFRADO Y DEENCOFRADO EN COLUMNAS	m2	46.90	72.54	3,402.13
01.06.02.03	CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN COLUMNAS	m3	1.20	470.81	564.97
01.06.04	<b>LOSA MACIZA</b>				
01.06.04.03	CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN LOSA MACIZA	m3	12.60	486.81	6,133.81
01.07	<b>MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA</b>				
01.07.01	MURO DE LADRILLO KK DE SOGA 09X13X24CM/1:5X1.5CM	m2	37.12	117.45	4,359.74
	<b>COMPONENTE 02: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO</b>				
02	<b>CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO</b>				
02.03	<b>OBRAS DE CONCRETO SIMPLE</b>				
02.03.03	SOBRECIMIENTO, CONCRETO F'C=175 KG/CM2+25%P.M MAX 4"	m3	0.41	306.80	125.79
02.03.04	ENCOFRADO Y DEENCOFRADO NORMAL - SOBRECIMIENTO	m2	5.40	41.34	223.24
02.04	<b>OBRAS DE CONCRETO ARMADO</b>				
02.04.02	<b>COLUMNAS</b>				
02.04.02.02	ENCOFRADO Y DEENCOFRADO EN COLUMNAS	m2	135.00	72.54	9,792.90
02.04.02.03	CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN COLUMNAS	m3	7.50	470.81	3,531.08
02.04.03	<b>VIGAS</b>				
02.04.03.02	ENCOFRADO Y DEENCOFRADO EN VIGAS	m2	34.80	81.57	2,838.64
02.05	<b>MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA</b>				
02.05.01	MURO DE LADRILLO KK DE SOGA 09X13X24CM/1:5X1.5CM	m2	51.00	117.45	5,989.95
02.06	<b>REBOQUES Y REVESTIMIENTOS</b>				
02.06.01	TARRAJEO EN EXTERIORES	m2	661.20	37.62	24,874.34
	<b>COMPONENTE 04: CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS</b>				
04	<b>CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS</b>				
04.09	<b>CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA</b>				
04.09.01	PUERTA METALICA	und	1.00	850.00	850.00
PRESUPUESTO SEGÚN MAYOR METRADO (s/.)					<b>63,760.39</b>

Tercera causal:

b) por deductivos, como se detalla:

- Partidas por deductivos N° 01 solicitadas: las partidas deductivas es el conformado por aquellas partidas determinadas como no necesarias y/o a los menores metrados a ejecutarse en el proyecto, para el cumplimiento de las metas previstas en el expediente técnico originalmente aprobado.

# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTA



"Provincia más Antigua del Perú, Cuna de la Revolución Latino Americana"

Item	PARTIDAS DEDUCTIVAS DESCRIPCION	Und	PRESUPUESTO		
			Metrado	Precio	Parcial
	<b>COMPONENTE 01: CONSTRUCCION DE PABELLON</b>				
	<b>CONSTRUCCION DE PABELLON</b>				
<b>01</b>	<b>CONSTRUCCION DE PABELLON</b>				
<b>01.01</b>	<b>OBRAS PROVISIONALES</b>				
01.01.03	ENERGIA PARA LA CONSTRUCCION	glb	1.00	900.00	900.00
01.01.04	SERVICIOS HIGIENICOS EN OBRA	mes	1.00	750.00	750.00
<b>01.03</b>	<b>SEGURIDAD Y SALUD</b>				
01.03.03	CERCO PROVISIONAL ARPLERA	glb	1.00	6,840.70	6,840.70
01.03.04	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	mes	3.00	1,700.00	5,100.00
01.03.05	ELABORACION,IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL P	glb	1.00	7,027.00	7,027.00
01.03.06	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGU	glb	1.00	794.11	794.11
	<b>COMPONENTE 02: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO</b>				
	<b>CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO</b>				
<b>02</b>	<b>CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO</b>				
<b>02.06</b>	<b>REVOQUES Y REVESTIMIENTO</b>				
02.06.03	TARRAJEO DE PLACAS DE CONCRETO	m2	127.80	30.34	3,877.45
02.06.04	TARRAJEO DE VIGAS	m2	139.20	36.99	5,149.01
<b>02.07</b>	<b>CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA</b>				
02.07.03	CERRADURA TRES GOLPES	und	3.00	104.16	312.48
<b>02.12</b>	<b>INSTALACION DE ILUMINACION EXTERIOR</b>				
02.12.01	POSTE DE F"G" CON BASE Y SOPORTE PARA LUMINARIA TIPO	und	2.00	530.30	1,060.60
02.12.02	EXCAVACION MANUAL PARA BUZON DE INSPECCION Y SOPO	m3	2.25	25.19	56.68
02.12.03	ESTRUCTURA DE SOPORTE ARMADO PARA POSTE DE LUMIN	und	2.00	250.00	500.00
02.12.04	DOWN LIGHT CIRCULAR 1X36W C/PANTALLA DE CRISTAL P/	und	2.00	159.89	319.78
	<b>COMPONENTE 03: ACONDICIONAMIENTO DE CAPILLA</b>				
	<b>ACONDICIONAMIENTO DE CAPILLA</b>				
<b>03</b>	<b>ACONDICIONAMIENTO DE CAPILLA</b>				
<b>03.03</b>	<b>OBRAS DE CONCRETO SIMPLE</b>				
03.03.02	SOLADO PA/ZAPATA E=4", 1:2 CEM/HORM	m2	106.10	31.51	3,343.21
<b>03.04</b>	<b>COLUMNA METALICAS</b>				
<b>03.04.01</b>	<b>ZAPATAS</b>				
03.04.01.01	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 EN ZAPATA	kg	69.44	6.77	470.11
03.04.01.02	CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN ZAPATA	m3	2.74	446.04	1,222.15
<b>03.04.02</b>	<b>COLUMNAS</b>				
03.04.02.01	PERFIL DE ACERO LAC 50mmx150 mm	m	9.00	255.17	2,296.53
<b>03.05</b>	<b>MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA</b>				
03.05.01	MURO DE LADRILLO KK DE SOGA 09X13X24CM/1:5X1.5CM	m2	52.30	117.45	6,142.64
03.05.02	Tabique Drywall e=11 cm Superboard ext 12 mm/ int.8mm	m2	149.86	185.22	27,757.07
<b>03.06</b>	<b>REVOQUES Y REVESTIMIENTO</b>				
03.06.01	TARRAJEO EN INTERIORES	m2	52.18	23.02	1,201.18
03.06.02	TARRAJEO EN EXTERIORES	m2	52.18	37.62	1,963.01
<b>03.07</b>	<b>CIELORRASOS</b>				
03.07.01	CIELO RASO CON SIST. BALDOSA ACUSTICA	M2	120.30	96.44	11,601.73
<b>03.09</b>	<b>VEREDAS</b>				
03.09.01	VEREDA DE 4" F'c=140kg/cm2, acabado con 1.5 cm	m2	35.56	93.14	3,312.06
03.09.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDA	m2	6.04	38.81	234.41
<b>03.10</b>	<b>PINTURA DE CIELO RASOS, VIGAS, COLUMNA Y PAREDES</b>				
03.10.01	PINTURA LATEX EN MUROS Y COLUMNAS INTERIORES INCL	m2	166.94	15.04	2,510.78
03.10.02	PINTURA LATEX EN MUROS Y COLUMNAS EXTERIORES	m2	166.94	15.93	2,659.35
<b>03.12</b>	<b>VARIOS</b>				
03.12.01	BANCO DE CONCRETO PREFABRICADO.	UND	5.00	799.19	3,995.95
03.12.02	VENTANA DE ALUMINIOCON VIDRIO SEGUN DISEÑO	M2	24.37	153.47	3,740.06
	<b>COMPONENTE 04: CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS</b>				
	<b>CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS</b>				
<b>04</b>	<b>CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS</b>				
<b>04.04</b>	<b>OBRAS DE CONCRETO ARMADO</b>				
<b>04.04.04</b>	<b>LOSAS ALIGERADAS</b>				
04.04.04.01	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 EN LOSA ALIG	kg	53.46	7.28	389.19
04.04.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA ALIG	m2	4.61	49.42	227.83
04.04.04.03	CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN LOSA ALIG	m3	0.37	539.49	199.61
04.04.04.04	LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM EN LOSA ALIG	und	190.02	4.30	817.09
<b>04.07</b>	<b>CIELO RASO</b>				
04.07.01	CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA	m2	16.09	32.75	526.95
<b>04.08</b>	<b>CARPINTERIA DE MADERA</b>				
04.08.01	PUERTA MADERA TABLERO REBAJADO	m2	8.80	456.48	4,017.02
<b>04.10</b>	<b>PISOS Y PAVIMENTOS</b>				
04.10.02	PISO PORCELANATO ANTIDEZLISANTE DE ALTO TRANSITO 60	m2	14.96	139.69	2,089.76
04.10.03	ZOCALO DE CERAMICO 30 x 30cm	m2	15.62	78.45	1,225.39
<b>04.11</b>	<b>VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES</b>				
04.11.01	VIDRIO SISTEMA MODUGLASS 6MM	M2	16.89	162.16	2,738.88
<b>04.14</b>	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>				
04.14.03	URINARIO DE CERAMICA O LOSA VITRIFICADA BLANCA, DE P	und	5.00	1,053.67	5,268.35
<b>04.16</b>	<b>SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION</b>				
<b>04.16.06</b>	<b>ADIMENTOS VARIOS</b>				
04.16.06.01	SOMBRERO PARA VENTILACION DE PVC DE 2"	u	4.00	13.85	55.40
<b>1</b>	<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>CD</b>			<b>122,693.52</b>



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTA

"Provincia más Antigua del Perú, Cuna de la Revolución Latino Americana"



La estructura del presupuesto desde la aprobación del expediente técnico hasta el nuevo monto actualizado, solicitado es:

ITEM	DESCRIPCION	EXPEDIENTE TECNICO (D)	MAYORES METRADOS (a)	PARTIDAS NUEVAS (b)	DEDUCTIVO (C)	PRESUPUESTO MODIFICADO (a+b-c)= F	DIFERENCIA D-F	% DE INCIDENCIA
1	COSTO DIRECTO	826,523.01	63,760.39	38,917.28	122,693.52	806,507.16	20,015.85	97.58%
2	GASTOS GENERALES (9.04%)	74,688.07	5,761.66	3,516.73	11,087.10	72,879.35		97.58%
3	SUPERVISIÓN (2.74%)	22,608.18	1,744.06	1,064.52	3,356.08	22,060.68		97.58%
4	EXPEDIENTE TECNICO (2.90%)	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00		100.00%
5	GASTO DE LIQUIDACION (1.28%)	10,555.41	0.00	0.00	0.00	10,555.41		100.00%
<b>TOTAL PRESUPUESTO MODIFICADO</b>		<b>958,374.67</b>	<b>71,266.11</b>	<b>43,498.53</b>	<b>137,136.70</b>	<b>936,002.60</b>	<b>22,372.07</b>	<b>97.67%</b>

En cuanto al análisis de la parte financiera se tiene los siguientes detalles:

- Monto devengado años anteriores:
  - Año 2022 : S/ 541,343.17
  - Total, devengado : S/ 541,343.17
- PIM asignado año 2023
  - Año 2023 : S/ 417,031.50
  - Devengado anterior : S/ 541,343.17
  - Total, asignado (100%) : S/ 958,374.67

**CONCLUSIÓN;** Visto los antecedentes, base legal, análisis del expediente de MODIFICACION DEL EXPEDIENTE N° 01 POR MAYORES METRADOS N° 01, PARTIDAS NUEVAS N° 01 Y DEDUCTIVO N° 01 y justificación según directiva vigente **SE APRUEBA LA MODIFICACION DEL EXPEDIENTE N° 01 POR MAYORES METRADOS N° 01 S/ 71,266.11, PARTIDAS NUEVAS N° 01 S/ 43,498.53 Y DEDUCTIVO N° 01 S/ -137,136.70**, teniendo el nuevo monto actualizado la siguiente estructura de presupuesto:

- Costo Directo : S/ 806,507.17
- Gastos Generales : S/ 72,879.35
- Gastos de Supervisión : S/ 22,060.68
- Gastos de Elaboración de Exp. Téc : S/ 24,000.00
- Gastos de Liquidación : S/ 10,555.41
- **Monto Actualizado : S/ 936,002.60**

Que, mediante Opinión Legal N°057-2023-OAJ-MDT de fecha 19 de julio del 2023, emitido por Abog. Fredy Quispe Borda, Jefe de la Oficina Asesoría Jurídica de la Municipalidad Distrital de Tinta, OPINA Declarar **PROCEDENTE** la modificación del expediente técnico por mayores metrados N°01, por partidas nuevas N° 01 y deductivos N° 01 del proyecto denominado: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS DEL CEMENTERIO CENTRAL DE LA LOCALIDAD DE TINTA DEL DISTRITO DE TINTA - PROVINCIA DE CANCHIS – DEPARTAMENTO DE CUSCO", con CUI N° 2560345 con un presupuesto total modificado por la suma de: S/ 936,002.60 (Novecientos Treinta y Seis Mil Dos con 60/100 soles).

Por las consideraciones expuestas y en uso de las facultades conferidas en la Resolución de Alcaldía N° 001-2023-A-MDT, de fecha 02 de enero del 2023 y Resolución de Alcaldía N° 009-2023-A-MDT, delegación de funciones administrativas;

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** DECLARAR **PROCEDENTE** la **MODIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO POR MAYORES METRADOS N°01, POR PARTIDAS NUEVAS N° 01 Y DEDUCTIVOS N° 01** del proyecto denominado: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS DEL CEMENTERIO CENTRAL DE LA LOCALIDAD DE TINTA DEL DISTRITO DE TINTA - PROVINCIA DE CANCHIS – DEPARTAMENTO



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTA



*"Provincia más Antigua del Perú, Cuna de la Revolución Latino Americana"*

DE CUSCO", con CUI N° 2560345 con un presupuesto total modificado por la suma de: **S/ 936,002.60** (Novecientos Treinta y Seis Mil Dos con 60/100 soles).

**ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR** a la Sub Gerencia de Infraestructura y Obras, Unidad de Logística, OPMI, asimismo la notificación del presente Acto Resolutivo al residente de obra y a las áreas administrativas correspondientes el cumplimiento de la misma.

**ARTÍCULO TERCERO: EXHORTAR** a las áreas técnico administrativas y áreas usuarias competentes de la Municipalidad Distrital de Tinta, se sirvan tramitar estos pedidos de manera oportuna con el objeto de evitar sanciones administrativas por omisión de funciones, bajo responsabilidad.

**ARTÍCULO CUARTO: REMITIR** a la Unidad de Informática de la Municipalidad Distrital de Tinta cumpla con publicar la presente Resolución en el portal WEB de la entidad.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTA

  
Abog. Luz A. Turpo Díaz  
GERENTE MUNICIPAL

CC.  
Sub. Ger. Infraestructura.  
Unidad de Logística.  
Residente de Obra.  
Informática.  
Archivo.  
GMLATD.